

(行政報告)

保健センター分館跡地における表土入替作業等の進捗について

都市整備部

保健センター分館跡地につきましては、都市計画道路白岡駅西口線の代替用地として活用するために、昨年度、施設の解体等の工事を実施いたしました。

完了後に整地工事を実施していたところ、アスベストを含むスレート材が土中に確認されたことから、令和5年第1回白岡市議会定例会におきまして、土砂の撤去費用の補正予算を御承認いただいたところでございます。

このたび、令和5年4月20日執行の入札において、白岡駅西口線代替用地表土入替工事を株式会社井上工務店が、白岡駅西口線代替用地搬出土処分業務委託を株式会社友伸工業が落札し、契約を締結いたしました。

なお、工事完了予定は令和5年7月7日を予定しております。

工事にあたりましては、周辺住民の方々の御理解をいただきながら、受注業者と密に連携を取り、安全を第一に作業の早期完了に向けて鋭意努めてまいります。