

(協議報告)

旧庁舎跡地活用事業に係る進捗について

健康福祉部

旧庁舎跡地活用事業につきましては、社会福祉法人光彩会が、認可保育所を中心とした子育てに係る複合施設について、令和6年4月開所を目標に設計業務等を進めてきたところです。

しかしながら、今般の資材価格の高騰と建築業の人材不足による単価の上昇を原因として、令和5年6月に実施いたしました、施設建築に係る一般競争入札が不調に終わったため、開所時期を令和6年7月に変更したい旨の申し出がありましたので、御報告いたします。

法人では、建築費用及び工期圧縮のため、建築物の構造を軽量鉄骨造から木造に変更する等の設計変更を行い、令和6年7月開所に向けて事業を進めているところです。

市といたしましては、法人からの報告を受け、交付金や補助金の変更手続を円滑に進めるとともに、子育て環境の充実に資する施設の開設に向けて事業を進めてまいります。