

白岡駅東部中央土地区画整理事業年度別歳出等一覧表


(単位：千円)

区 分	事業開始年度から (平成8年度) 令和3年度までの累計額 A	$\frac{A}{F}$	令和4年度 決 算 額 B	$\frac{A+B}{F}$	令和5年度 決 算 額 C	$\frac{A+B+C}{F}$	令和6年度 当初予算額 D	$\frac{A+B+C+D}{F}$	令 和 7 年 度 以降の見込額 E	合 計 F
1 市 費	4,605,239	—	176,507	—	176,039	—	194,611	—	1,057,622	6,210,018
(うち起債額)	(0)		(0)		(0)		(0)		(0)	(0)
2 国・県補助金	830,527	—	89,393	—	79,211	—	59,650	—	708,078	1,766,859
3 そ の 他	1,105,099	—	559	—	23,273	—	40,930	—	243,262	1,413,123
(分担金及び負担金)	(641,000)		(543)		(17,850)		(0)		(0)	(659,393)
(保留地処分金)	(463,601)		(0)		(5,400)		(40,920)		(243,079)	(753,000)
(諸収入)	(498)		(16)		(23)		(10)		(183)	(730)
計	6,540,865	69.7%	266,459	72.5%	278,523	75.5%	295,191	78.6%	2,008,962	9,390,000

備 考 この表は、事業計画に定める資金計画を基に作成したものであり、今後の残事業費の変更に伴い、未執行金額に増減が生じる場合があります。

白岡駅東部中央土地区画整理事業進捗状況図


平成十二年三月作成



白岡駅東部中央土地区画整理事務所

白岡駅東部中央土地区画整理事業使用収益開始状況図

平成十二年三月作成



※進捗率は平方メートル単位で算定しております。