

白岡市議会全員協議会報告資料

－白岡宮代線道路改良事業の進捗状況について－

令和7年4月24日

白岡市 都市整備部 街づくり課・道路課

白岡宮代線道路改良事業の進捗状況について

都市計画道路白岡宮代線は、白岡駅に向かう東西方向の骨格軸として重要性が高い計画道路であり、本路線を整備することにより、東北自動車道で分断された東西地域のアクセス及び地域の利便性や安全性の向上が図られます。

また、良好な住環境の創出と宅地供給を目的に実施している白岡駅東部中央土地区画整理事業地区と県道春日部菖蒲線が接続されることから、白岡駅東側地域の更なる発展を図るものです。

以上のことから本路線は、平成17年度から段階的に整備工事を開始し、令和7年度末に本線の開通を目標に実施しているところではありますが、**現在の進捗状況等について**説明させていただくものです。

1 現在までの状況について

□ 本事業については次のとおり整備を進めてきました。

年度	施工内容	金額
平成17年度	橋脚（P1・P2）	50,000,000 円
平成18年度	橋台（A1） 擁壁 街路（高速道路西側）	96,500,000 円
令和元年度	橋脚（P3）	135,000,000 円
令和2年度	橋脚（P4）	77,000,000 円
令和2年度、3年度	桁製作・橋面（高速道路西側）	369,000,000 円
	橋脚（P7）、橋台（A2）、擁壁 街路（高速道路東側）	290,000,000 円
令和3年度～6年度	橋桁（高速道路上部）	850,000,000 円
令和5年度、6年度	橋脚（P5、P6）	200,000,000 円
令和5年度～7年度	橋桁、橋面（高速道路東側）	499,000,000 円
令和6年度	街路（高速道路東側）	117,000,000 円
令和7年度	上部（高速道路東側）、舗装	135,000,000 円
平成15年度～令和8年度	その他（設計・測量・補償費等）	783,500,000 円
平成15年度～令和8年度	総額	3,602,000,000 円

※平成15年度から令和5年度までの金額は、決算額を基準として計上

※令和6年度のコストは、契約金額で計上、令和7年度以降のコストは、予定額で計上

2 今後の予定について

□ 現在施工中及び令和7年度発注の工事について

(1) 白岡宮代線整備工事（床版・橋面工）

工期 令和7年1月8日から令和7年11月28日まで

請負額 174,020,000円

(2) 白岡宮代線整備工事（交差点整備工）

工期 令和7年3月17日から令和7年8月29日まで

請負額 115,060,000円

(3) 東部中央街路築造工事（6第1工区）

工期 令和6年10月31日から令和7年6月27日まで

請負額 30,030,000円

(4) 白岡宮代線整備工事（道路照明灯）

工期 令和7年8月上旬から令和7年12月中旬まで

(5) 白岡宮代線整備工事（舗装工）

工期 令和7年8月上旬から令和8年3月中旬まで

□ 上記(1)から(2)の工事については、国内において急激なインフレーションが生じているため、白岡市建設工事標準請負契約約款の規定に基づき、受注者より請負代金額の変更を請求される場合がございます。

そのため、状況を確認しながら今後の議会定例会において補正予算の議決をお願いしたいと考えております。

□ 変更金額が確定した後については、状況に応じて「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条」の規定により、変更契約の締結について議決をお願いしたいと考えております。

3 橋梁部の名称について

□ 東北自動車道上空を通過する新規橋梁については、橋梁名称を決定していく必要があります。

そのため、名称につきましては、市民に末永く道路に親しんでいただくため、募集等を行いながら供用開始までに決定していく予定としています。